



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Coelho e Campos, 1201 – Centro – Capela – Sergipe  
CNPJ 13.119.961/0001-61

**RELATÓRIO TÉCNICO**

**EMPREENDIMENTO:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL – PROINFÂNCIA – TIPO 1 – NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE CAPELA.**

**ID:**

1012869

**CONVÊNIO:**

PAC 2 – 9028/2014

**I – ASSUNTO**

Dar ciência à Prefeitura Municipal de Capela sobre a obra de objeto **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL – PROINFÂNCIA – TIPO 1 – NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE CAPELA**, através de análises e vistorias que foram realizadas no Município.

**II – RELATOS DA OBRA:**

A Construção de Escola Infantil – Proinfância – Tipo 1 – no Povoado Pedras é uma obra conveniada junto com o governo Federal através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

A referida obra encontra-se paralisada sem contrato vigente, com execução física e financeira da Obra em torno de 38,00%.

A obra está paralisada desde de dezembro de 2021, pois nesta data a conta possuía apenas cerca R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a prefeitura não tinha condições de arcar com o custo total da obra.

O município solicitou desembolso ao governo federal no dia 15/04/2020 e só no ano em março de 2023 o recurso chegou, o valor repassado foi de R\$ 106.539,75



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPELA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

---

Rua Coelho e Campos, 1201 – Centro – Capela – Sergipe  
CNPJ 13.119.961/0001-61

(cento e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), mas não é suficiente para finalizar a obra.

Para liberar através do FNDE ainda existe o valor de R\$ 1.154.180,58 (um milhão e cento e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) e somando com o recurso em conta disponível totaliza um montante de R\$ 1.304.002,29 (um milhão e trezentos e quatro mil e dois reais e vinte e nove centavos) para ser utilizado na finalização das obras.

Diante da alta dos preços dos insumos da construção após a pandemia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos atualizou a planilha orçamentária da obra e chegou-se no valor para finalizar a obra de R\$ 2.992.813,24 (dois milhões e novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

Por fim, a prefeitura através do programa do governo federal “Mãos a Obra”, solicitou o aporte da diferença dos recursos no valor R\$ 1.688.810,95 (um milhão e seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos), programa esse que visa ajudar os municípios financeiramente a retomar as obras paralisadas e com recursos insuficientes para sua finalização e entrega a população.

---

**Yargo Viana Souza**  
**Eng. Civil - 2712948289**